

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name:

Consultant:

Contractor:

Work Inspection Request (WIR)

S. No.:



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ عمالي - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع / تلال الغروب

الإستشاري / مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات

مطلب تفتيش أعمال (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

Description of Works
وصف الأعمال

استلام أعمال حفر + توصيل + تمديد + تركيب مخبري
لشبكة الماء

Inspection Date تاريخ الفحص	Time الوقت	Location المكان	BLOCK10	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط	Quarter الأمر فواز	Street الشارع	BED B10-19	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة	POINT 818		
BoQ No. رقم بند جدول الكميات	Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي			
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ○	No ○	Not Applicable N/A ○	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ○	No ○	Not Applicable N/A ○	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش / قبول	Yes ○	No ○	Not Applicable N/A ○	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة
MAT No. _____				
MIR No. _____				

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer

مهندس المقاول لضبط الجودة

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Issued by

المُرسل

Contractor

Representative

ممثل المقاول

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Received

المستلم

Supervising

Consultant

Representative

ممثل الإستشاري المشرف

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Action Code

Approved

يعتمد

Rejected

مرفوض

Resident Engineer Comments

ملاحظات المهندس المقيم

Name:

Signature:

Date:

الإسم:

التوقيع:

التاريخ:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

شركة المياه الوطنية

Project Name\

المشروع/ تلال الخروب

Consultant\

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Contractor\

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station	محطة	Station	محطة	Street	BED B10-19	الشارع
				Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Drawing No.	BLOCK 10			line	BED B10-19	الخط
Total Layers		Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.		رقم التصريح
Test Location	X=	Layer Depth	سماسة الطبقة	Test Date		تاريخ الفحص
	Y=		نسبة الدك المقبولة %nin	Test Method		طريقة الاختبار

Checklist لائحة فحص وتحقق

	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted	☒	☐	☐
هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً			
Backfill materials free of debris	☒	☐	☐
هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة			
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual)	☒	☐	☐
مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق و مغرلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)			
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers	☐	☐	☒
هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم			
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos.	☐	☐	☒
هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة 150مم لآخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم			
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% In Main Roads & 95% In Local Roads (results attached)	☐	☐	☒
هل تم اختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل اختبار لكل 100م ²) وان نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)			
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level	☐	☐	☒
هل طبقة الردم الأخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية			

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر						Remarks	ملاحظات
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5		
Sample Density:	كثافة العينة							
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى							
Wet Density:	الكثافة الرطبة							
Dry Density:	الكثافة الجافة							
Moisture %:	الرطوبة							
Compaction %:	نسبة الدك %							
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	☐	النتيجة النهائية
Comments								ملاحظات

ACCEPTED BY:

معمتمدة من قبل

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer


المهندس المقيم للإستشاري

المملكة العربية السعودية
مدينة جدة

شركة المياه الوطنية



الطوق / شركة ساني العامرية



المستشار / مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consulting
تصميم - إشراف - نظارة عمالي - إدارة مشاريع



المقاول / شركة طرق الرياض للتقاولات



الناقيع /	Description	Sample	QU
	EXISTING PPE Ø 75 mm (HDPE)	—	0
	PPE Ø 50 mm (HDPE)	—	1002.77
	Valve 50mm	⋈	13
	TEE 50mm		2
	COUPLING 50mm		4
	END-CAP		13
	TI-IN	○	5

المخطط التفصيلي لشبكة الري
مخطط طاق العرب
بحسب الأمر قرار شمال - مدينة جدة

P.N:1 IRRIGATION NETWORK

